

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20180611-010-020** Datum onderzoek: **8/06/2018** Agent: **De Grave G.** HK: **8/12/2019** CFM: 1/2

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Zeedijk 68 bus 0502 ,8660 De Panne**
 Opdrachtgever: **Hamlescher - Brixius , rue Driesch 45 , 4720 La Calamine**
 Bedrijf: **Ond nr / IDnr:**
 Eigenaar:
 Type lokalen: **Appartement**
 Doel onderzoek: **276bis - Controleonderzoek bij verkoop wooneenheid**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:		Continuïteitsmeting:	niet ok
Nominale spanning:	230V mono	ADS testknop:	ok
Hoofdbeveiliging:	20A	ADS foutlus:	ok
Voedingsleiding:	4 x 10 mm² XVB	Bescherming RA OA:	niet ok
Elektrode type:	Pen/Baren	R isolatie:	Niet ok, < 0,5
Aantal borden:	2	R aarde:	17,6 ohm
Aantal stroombanen:	6	Schema's:	n.a.
Waarde ADS:	300mA 40A	Staat vast elektrisch materieel:	ok



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1	I	Schema	Eéndraad en/of situatieschema van de installatie te voorzien of te vervolledigen en/of in drievoud op te maken. Bij een volgende controle kunnen er inbreuken op dit punt worden vastgesteld.	16; 268; 269
2	I	Metingen	De aardingspen van één of meerdere contactdozen zijn niet aangesloten op de aarding van de installatie.	86.03
3	I	Metingen	De isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5MΩ.	20
4	I	Verdeelbord	De aanduiding van de stroomkringen, apparatuur en/of de spanningsaanduiding, enz. is afwezig, onvolledig of onjuist	16; 252
5	I	Verdeelbord	Het verdeelbord is niet voorzien van een afschermplaat en/of deur. Aanraking van onder spanning staande delen is mogelijk.	248.01
6	I	Verdeelbord	De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	19; 49.01; 249
7	I	Verdeelbord	De geleiders aan het verdeelbord zijn niet goed ingevoerd in de behuizing of wartel. Geen continue bescherming verzekerd.	5; 205
8	I	Leidingen	Verlichtingsstroombaan moet minstens 1,5 mm ² zijn. (verlichting keukenaanrecht)	198; MB 27-07-1981
9	I	Leidingen	Soepele kabel mag niet gebruikt worden voor de vaste installatie. (verlichting keukenaanrecht)	198
10	O	Hfd. equip.	Hoofdequipotentiaal niet verwezenlijkt.	278.10
11	O	Bijk. equip.	Bijkomende equipotentiaal niet verwezenlijkt. Beschermingsvolume 2 wordt naar 1m gebracht.	278.15

.T

installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Bij verkoop van wooneenheid met een elektrische installatie t bouw- of verbouwjaar van vóór 1 oktober 1981 moet een nieuw controlebezoek uitgevoerd worden binnen een termijn van 18 maanden na de datum van de akte van verkoop. In alle andere gevallen moet het aanvullende controlebezoek voor 8/06/2019 worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden. Alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Het is niet uitgesloten dat er bij herkeuring bijkomende inbreuken worden vastgesteld. Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

De Grave G.



Datum vrijgave: 11/06/2018