

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : **59214**
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: lingeriezazou@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4972823
Voorl. verslagnr.:
Datum: 12/02/2018

Klant / Opdrachtgever:
ELECTRO VANHOVE CHRISTOPHE
ZEELAAN 63/G001
8660 DE PANNE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie::** bestaande **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: RES. TEN DUINE SUZANNEWEG 11 BUS 0702 DE PANNE 8660
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/278
Datum onderzoek: 02/02/2018 **Volgende binnen** 300 maand of **vóór** 28/02/2043 **Onderzoeker:** DEMAEREL BRUNO
Eigendom van: -
Installateur: ELECTRO VANHOVE CHRISTOPHE ZEELAAN 63/G001 8660 DE PANNE
B.T.W.: BE0683308877 **ID-kaart :-** - **Uitgereikt te :-** - **Datum: -** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** 2992733-2015 **Stand I :** 362,2 **Stand II** 615,9
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** maatschappij **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** Bestaand **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** 35 mm² **spreidingswaarde:** 27,5 Ohm
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
Werkung testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 55,3 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 7

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker