

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTW
Staden
051/702545

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 44/120524/

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dynastelaan 16 App (0102)
17660 De Pannel

EIGENAAR: Mertens Willy

Adres: 17 Beausite 7830 Morch (41)

OPDRACHTGEVER: idem 0477/407927

Adres: _____

INSTALLATEUR: idem + bestand

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: DNB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 24/05/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens: _____

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (T.R. art. 231) (Voorshr. DNB)

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App 0102

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning IN 400 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type A 40/300

Type van de aardelektrode: 1 x baren - penken - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 16 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige inloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: 15 bord A 40/300

- A - 1 - 2x 25 Aut
- B - 3 - 2x 16 Aut
- C - 4 - 2x 10 Aut
- D - 8 - 2x 16 Aut
- E - 1 - 2x 16 Aut
- F - 6 - 2x 16 Aut
- G - 5 - 2x 16 Aut

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers naam: _____

handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/05/2037 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

X De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden op de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: voor BTW
nr. + naam + handtekening 44 D. D. D.

De directeur, _____

